

OBRA:	LOCAL PARA LA JUVENTUD EN EL RECINTO DE LA ANTIGUA ESCUELA
POBLACIÓN:	HOYA GONZALO

CERTIFICACIÓN-1

RESUMEN DE CAPÍTULOS	TOTAL EJECUTADO	PROYECTO	%
CAP. 01 EXCAVACIONES Y RELLENOS	677,83	767,27	88,34
CAP. 02 ESTRUCTURA Y HORMIGONES	5.529,63	5.529,63	100,00
CAP. 03 CUBIERTA	3.183,46	9.779,76	32,55
CAP. 04 ALBAÑILERÍA	3.685,61	3.685,61	100,00
CAP. 05 CARPINTERÍAS	751,26	1.236,54	60,76
CAP. 06 PAVIMENTOS EXTERIORES	0,00	2.433,80	0,00
CAP. 07 RIEGO	0,00	2.435,70	0,00
CAP. 08 JARDINERÍA	0,00	1.001,42	0,00
CAP. 11 GESTIÓN DE RESIDUOS	1.056,69	1.475,91	71,60
CAP. 12 SEGURIDAD Y SALUD	385,84	654,36	0,00

TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL	15.270,32 €	29.000,00 €	52,66 %
IVA, 21%	3.206,77 €	6.090,00 €	
TOTAL	18.477,09 €	35.090,00 €	

HOYA GONZALO, A 9 DE JULIO DE 2020

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Raimundo Ayuso Torres