



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020



Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

OBRA:	LOCAL PARA LA JUVENTUD EN EL RECINTO DE LA ANTIGUA ESCUELA
POBLACIÓN:	HOYA GONZALO

**CERTIFICACIÓN-2 -LIQUIDACIÓN-**

RESUMEN DE CAPITULOS	TOTAL EJECUTADO	PROYECTO	%
CAP. 01 EXCAVACIONES Y RELLENOS	767,27	767,27	100,00
CAP. 02 ESTRUCTURA Y HORMIGONES	5.529,63	5.529,63	100,00
CAP. 03 CUBIERTA	9.779,76	9.779,76	100,00
CAP. 04 ALBAÑILERÍA	3.685,61	3.685,61	100,00
CAP. 05 CARPINTERÍAS	1.236,54	1.236,54	100,00
CAP. 06 PAVIMENTOS EXTERIORES	2.433,80	2.433,80	100,00
CAP. 07 RIEGO	2.435,70	2.435,70	100,00
CAP. 08 JARDINERÍA	1.001,42	1.001,42	100,00
CAP. 9 GESTIÓN DE RESIDUOS	1.475,91	1.475,91	100,00
CAP. 10 SEGURIDAD Y SALUD	654,36	654,36	100,00
CAP. 11 OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,00	836,10	0,00

TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL	29.000,00 €	29.836,10 €	102,88 %
IVA, 21%	6.090,00 €	6.265,58 €	
<b>TOTAL</b>	<b>35.090,00 €</b>	<b>36.101,68 €</b>	

HOYA GONZALO, A 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Firmado digitalmente al margen  
Raimundo Ayuso Torres  
arquitecto municipal



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

**CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>									
E02CMA050	<b>m3 EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS &lt;2m C/TRANS.</b> Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.								
	Vaciado local	1	61,35	0,40			24,54		
	Vaciado acera	1	56,75	0,20			11,35		
							35,89	3,47	124,54
E02EMA050	<b>m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS</b> Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.								
	Zapatas	2	6,00	0,40	0,50		2,40		
		1	10,15	1,15	0,55		6,42		
		1	10,00	0,80	0,55		4,40		
							13,22	13,78	182,17
E04SEE060	<b>m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm</b> Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.								
	Encachado	1	51,26				51,26		
							51,26	7,24	371,12
E02SA070	<b>m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE</b> Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, hasta alcanzar un 95% del PM, sin aporte de tierras, i/regarado de los mismos y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.								
	Compactado acera	1	56,75	0,20			11,35		
							11,35	7,88	89,44
	<b>TOTAL CAPÍTULO C.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS.....</b>								<b>767,27</b>

3 de septiembre de 2020

Página 1



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.02 ESTRUCTURA Y HORMIGONES</b>									
E04SAS025	<b>m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6</b> Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/v eruido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Solera	1	51,26				51,26		
							51,26	14,75	756,09
E04CMM070	<b>m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL</b> Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/v eruido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Zapatás	2	6,00	0,40	0,10		0,48		
		1	10,15	1,15	0,10		1,17		
		1	10,00	0,80	0,10		0,80		
							2,45	67,17	164,57
E04CAM010	<b>m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Zapatás	2	6,00	0,40	0,40		1,92		
		1	10,15	1,15	0,45		5,25		
		1	10,00	0,80	0,45		3,60		
							10,77	128,40	1.382,87
E05HFS152	<b>m2 FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 30+5cm, B-80 B. HORMIGÓN</b> Forjado de 30+5 cm formado por doble semivigueta de hormigón armado, separadas 82 cm entre ejes, bovedilla de hormigón de 60x25x30 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto 20x30x5, i/armadura (B500S 6,00 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Forjado	1	60,55				60,55		
							60,55	53,28	3.226,10
	<b>TOTAL CAPÍTULO C.02 ESTRUCTURA Y HORMIGONES</b>								<b>5.529,63</b>

3 de septiembre de 2020

Página 2



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 3 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.03 ALBAÑILERÍA</b>									
E07BAT080	<b>m2 FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x29</b> Fabrica de bloques cerámicos de termoarcilla de 30x19x29 cm. preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de CARGADEROS, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según NTE-FFB-6 y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Cerramientos	2	6,00	3,10			37,20		
		1	10,15	3,10			31,47		
		1	10,00	3,10			31,00		
							99,67	31,94	3.183,46
E06CM010	<b>m2 CHAPADO PIEDRA MUSGO MAMPOS.ORD.e=5 C/MORTERO</b> Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 5 cm de espesor aproximado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
	Zócalo	1	6,00	0,70			4,20		
		1	10,00	0,70			7,00		
							11,20	56,54	633,25
E08PFM040	<b>m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CEM.BL./ARENA BL.CSIV-W1 VERT.</b> Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-III/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-10, con chistado fino, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/reglado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Fachadas	1	6,00	3,05			18,30		
		1	10,00	3,05			30,50		
		1	10,15	3,20			32,48		
		1	6,00	2,25			13,50		
	Aleros	1	16,00	0,50			8,00		
							102,78	12,45	1.279,61
E08PEM010	<b>m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO</b> Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Techo	1	51,26				51,26		
	Paredes	2	5,45	2,70			29,43		
		1	9,55	2,70			25,79		
		1	9,45	2,70			25,52		
							132,00	8,82	1.164,24
E11ETE060	<b>m2 SOLADO GRES EXTRUIDO ESMALTADO 30x60cm</b> Solado de baldosa de gres extruido esmaltado de 30x60 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río o piñonillo y capa de cemento cola, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.								
	Pavimento	1	51,26				51,26		
							51,26	40,78	2.090,38
E12PVA030	<b>m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=40 cm</b> Vieriteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Vieriteaguas	2	2,10				4,20		
							4,20	16,31	68,50

3 de septiembre de 2020

Página 3



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U04VQ020	<b>m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x30x8</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de 20x30x8 cm, colocado sobre cama de arena de río o pinoncillo, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	Adoquín	1	56,75			56,75		
							56,75	21,16	1.200,83
E07RC110	<b>u RECIBIDO CERCO &gt;2m2 VENTANA MORTERO</b> Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.	Ventanas	2				2,00		
							2,00	15,32	30,64
E07RC130	<b>u RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10</b> Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.	Puerta	1				1,00		
							1,00	9,93	9,93
E07RE020	<b>m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO</b> Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.	Rejas	2	2,00	1,50		6,00		
							6,00	19,82	118,92
	<b>TOTAL CAPÍTULO C.03 ALBAÑILERÍA.....</b>								<b>9.779,76</b>

3 de septiembre de 2020

Página 4



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 5 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020



Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

**CERTIFICACIÓN**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>CAPÍTULO C.04 CUBIERTA</b>										
E09ICX015	m2 CUBIERTA TEJA CERÁMICA MIXTA S/TABLERO M-H  Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, y separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostros transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica mixta de 43x26 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en proyección horizontal.  Cubierta	1	67,95				67,95			
							67,95	49,68	3.375,76	
E09ISC070	m ALERO 2 HILADAS TEJA CURVA  Alero formado por dos hiladas de teja curva cerámica roja de 40x19 cm, recibida con mortero de cemento CEM incluso B-P 32,5 N y arena de río M-5, enfoscado con mortero de cemento CSIV-W2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08, incluso emboquillado de tejas, medios auxiliares, según NTE-QTT-14, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. Medido en su longitud.  Alero	1	6,50			6,50				
		1	10,45			10,45				
							16,95	18,28	309,85	
<b>TOTAL CAPÍTULO C.04 CUBIERTA.....</b>									<b>3.685,61</b>	





FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN</b>									
E10ATQ080	<b>m2 AISLAMIENTO MW 120mm ENTRE TABIQUILLOS BV</b> Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de vidrio de 120 mm de espesor, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiquillos. Resistencia térmica 3,00 m <sup>2</sup> K/W, conductividad térmica 0,044 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13162.								
	Cubierta	1	57,70				57,70		
							57,70	5,54	319,66
E10ATB040	<b>m2 BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFÁLTICA</b> Aislamiento barrera de vapor realizada con una emulsión asfáltica de fibra vegetal con un espesor mínimo de 2 kg/m2 aplicada en dos capas, i/medios auxiliares.								
	Cubierta	1	57,70				57,70		
							57,70	7,48	431,60
sdff24	<b>M2 IMPERMEABILIZACIÓN SOLERAS</b> Impermeabilización bajo solera con lámina de plástico de polietileno de baja densidad, 800 galga 200 gr/m2, sistema flotante y solapada entre si, sobre encachado de grav a.								
	Bajo solera	1	51,26				51,26		
							51,26	3,21	164,54
E10IUM070	<b>m MEDIA CAÑA MORTERO RÁPIDO MASTEREMACO N 352 RS</b> Realización de medias cañas con mortero rápido MasterEmaco N 352 RS (según UNE-EN 1504-3) de Basf o similar, incluyendo preparación y limpieza del soporte. Medido a cinta corrida.								
	Medianeras	1	6,00				6,00		
		1	10,15				10,15		
							16,15	5,22	84,30
E10ILC060	<b>m2 IMPERMEABILIZACIÓN REVESTIMIENTO ELÁSTICO ARMADO</b> Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen de Revestidan por una de agua, una capa de revestimiento elástico Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otras 3 capas del mismo revestimiento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413:1987 y UNE 53-410:1987).								
	Medianeras	1	6,00				6,00		
		1	10,15				10,15		
							16,15	14,64	236,44
<b>TOTAL CAPÍTULO C.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN .....</b>									<b>1.236,54</b>

3 de septiembre de 2020

Página 6



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 7 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.06 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA</b>									
E14ACJ050	<b>m2 VENT.AL.LC.ABAT.RPT M-B 3 H.</b> Carpintería de aluminio lacado imitación maderacolor de 60 micras, serie alta con rotura de puente térmico >15mm, en ventanas abatibles de 3 hojas, guía de persiana, capitalizado monobloc, persiana de aluminio, lama de 50 mm., , compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.								
	Ventanas	2	2,00	1,50		6,00			
							6,00	216,71	1.300,26
E15CCH015	<b>m2 PUERTA TUBO ACERO LAM.I/VIDRIO</b> Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x2 mm. soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).								
	Puerta	1	1,00	2,20		2,20			
							2,20	214,12	471,06
E15DRC030	<b>m2 REJA PLET. Y CUAD. MACIZO</b> Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).								
	Rejas	2	2,00	1,50		6,00			
							6,00	54,72	328,32
E16ESS020	<b>m2 CLIMALIT SILENCE 33.1/12/6 37dB</b> Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=37 dB y espesor total 24 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.								
	Vidrio puerta	1	0,80	1,70		1,36			
							1,36	67,60	91,94
E16ESB045	<b>m2 CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N 6/10,12,16/6</b> Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y una luna float Planilux incolora de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10,12 o 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.								
	Ventanas	2	2,00	1,50		6,00			
							6,00	40,37	242,22
<b>TOTAL CAPÍTULO C.06 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA.....</b>									<b>2.433,80</b>

3 de septiembre de 2020

Página 7



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 8 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020



Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.07 INSTALACIONES</b>									
E17BD020	<b>m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x10 mm2</b> Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x10 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M40/gp7, instalada en falso techo, bajada a suelo y enterrada, incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15. Acometida	1	45,00				45,00		
							45,00	10,36	466,20
E17CB030	<b>u C.G.P.M. ELECT. BÁSICA 4 C.</b> Cuadro general de mando y protección, electrificación básica, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de protección, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40A/2P/30mA y 4 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 2 de 10A para alumbrado y emergencias, 1 de 16A para tomas de uso general y 1 de 20A para climatización. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ITC-BT-17 e ITC-BT-25. CGMP	1					1,00		
							1,00	218,26	218,26
E17CV020	<b>m CIRCUITO ILUMINACIÓN 10A+ T.T</b> Circuito para iluminación en interior de vivienda por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. Alumbrado Emergencias	1	10,00				10,00		
		1	5,00				5,00		
							15,00	4,56	68,40
E17CV030	<b>m CIRCUITO USOS VARIOS 16A</b> Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en interior de vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. Bases	1	12,00				12,00		
							12,00	5,13	61,56
E17CV040	<b>m CIRCUITO CLIMATIZACIÓN 20A</b> Circuito para lavadora, lavavajillas, termo eléctrico o caldera en interior de vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. Climatización	1	10,00				10,00		
							10,00	5,94	59,40
E17MN010	<b>u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO</b> Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. Puntos luz	2					2,00		
							2,00	19,44	38,88
E17MN160	<b>u BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO</b> Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. Bases	5					5,00		

3 de septiembre de 2020

Página 8



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 9 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							5,00	22,35	111,75
E18GS040	<b>u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm</b> Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN60598-2-22, EN-50102 y UNE 20-392-93; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería NI-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.								
	Emergencia	1					1,00		
							1,00	105,60	105,60
E18IAG030	<b>u LUMINARIA LED POLICARB. CUADRADA 2800-3400-4800 lm</b> Luminaria LED de superficie cuadrada, con carcasa de acero y óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN60598; equipado con módulo de LED de 2800, 3400 o 4800 lm, con un consumo de 30 a 60 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.								
	Pantallas	8					8,00		
							8,00	51,25	410,00
tgfq	<b>u EQUIPO DE CAPTACIÓN INDIVIDUAL</b> Equipo de captación individual, compuesto por antenas de UHF-VHF-FM con sus correspondientes equipos de recepción, conversión y amplificación. Completamente instalado con garras de fijación en V galvanizadas, mástil y cable coaxial. Todo ello homologado por la D.G.T., i/conexiones de puesta a tierra.								
	Antena	1					1,00		
							1,00	523,76	523,76
bcsdf	<b>u TOMA FINAL TV y FM.</b> Toma final de antena para televisión TV-FM realizada en tubo PVC corrugado D=16 mm. y conductor coaxial, incluso cajas de registro y derivación y caja final de salida con marco, totalmente montada.								
	Tomas TV	1					1,00		
							1,00	60,32	60,32
E23EF0101	<b>u PREINSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN</b> Preinstalación de climatización con doble tubo de cobre 18 mm e=1 mm, encoquillado e=30mm, y circuito de alimentación eléctrica formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm <sup>2</sup> , para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado. Sin equipos.								
	Preinstalación AA	1					1,00		
							1,00	250,38	250,38
E26FEA030	<b>u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PRESIÓN INCORPORADA</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.								
	Extintor	1					1,00		
							1,00	57,25	57,25
E26FJ160	<b>u SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.</b> Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.								
	Extintor	1					1,00		
							1,00	3,94	3,94
	<b>TOTAL CAPÍTULO C.07 INSTALACIONES.....</b>								<b>2.435,70</b>

3 de septiembre de 2020

Página 9



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 10 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020



Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

**CERTIFICACIÓN**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.08 PINTURAS</b>									
E27FP020	m2 PINT.PLAST. B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN Pintura plástica blanca o pigmentada mate-sedoso decoración exterior o interior, lavable, excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.								
	Techo	1	51,26				51,26		
	Paredes	2	5,45	2,70			29,43		
		1	9,55	2,70			25,79		
		1	9,45	2,70			25,52		
							132,00	6,20	818,40
E27HEC020	m2 ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, irascado de los óxidos y limpieza manual.								
	Puerta	2	1,00	2,20			4,40		
	Rejas	4	2,00	1,50			12,00		
							16,40	11,16	183,02
<b>TOTAL CAPÍTULO C.08 PINTURAS.....</b>									<b>1.001,42</b>





FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.09 SEGURIDAD Y SALUD</b>									
<b>SUBCAPÍTULO SC.01 FORMACIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD</b>									
E39920	H. Comité de seguridad Coste mensual de comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª y ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.	Meses	2				2,00		
							2,00	28,84	57,68
E39940	H. Formación de seguridad e higiene Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	Semanas	8				8,00		
							8,00	15,45	123,60
E39950	H. Vigilante de seguridad Vigilante en control de seguridad, considerando media hora diaria y realizada por un oficial de 1ª que acredite haber realizado un curso de seguridad y salud en el trabajo.	Días	40	0,50			20,00		
							20,00	10,40	208,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO SC.01 FORMACIÓN DE COMITÉ DE.....</b>									<b>389,28</b>
<b>SUBCAPÍTULO SC.03 MEDICINA PREVENTIVA</b>									
E39960	Ud Botiquín de urgencia para obra Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	Botiquín	1				1,00		
							1,00	43,38	43,38
E39980	Ud Reconocimiento médico Reconocimiento médico obligatorio. Medido 50% operarios.	Reconocimientos	1				1,00		
							1,00	36,05	36,05
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO SC.03 MEDICINA PREVENTIVA.....</b>									<b>79,43</b>
<b>SUBCAPÍTULO SC.04 PROTECCIONES COLECTIVAS</b>									
E39230	MI Valla formada por pies derechos Valla formada por postes galvanizados de 2,5 m. de altura y D=50 mm. y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., anclados al terreno o sobre soportes de hormigón. Incluso colocación y desmontado. Amortización en dos años.	vallas	0,15	85,00			12,75		
							12,75	9,57	122,02
E39020	Ud Señal de seguridad con poste Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.	Señales exteriores	2				2,00		
							2,00	16,81	33,62
E39030	Ud Señal de seguridad Señal de seguridad tipo cartel indicativo de riesgo normalizado, incluso montaje y retirada. Amortizable en la obra.	Señales en vallas	4				4,00		
							4,00	5,15	20,60
E30030	Ud Extintor automático de polvo 6 kg. Extintor automático de polvo ABC de 6 Kg. de capacidad, i/colocación y soporte.	Extintores de obra	1				1,00		
							1,00	28,51	28,51

3 de septiembre de 2020

Página 11



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 12 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E300301	<b>Ud Brigada de mantenimiento</b> Coste mensual de mano de obra de mantenimiento y reposición de protecciones, considerando una hora diaria. Medido por semanas. Semanas	12				12,00			
							12,00	37,43	449,16
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO SC.04 PROTECCIONES COLECTIVAS.....</b>									<b>653,91</b>
<b>SUBCAPÍTULO SC.05 PROTECCIONES INDIVIDUALES</b>									
E39340	<b>Ud Casco de seguridad con arnés</b> Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Cascos	3				3,00			
							3,00	10,30	30,90
E39360	<b>Ud Pantalla para protección contra partículas</b> Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, homologada. Pantallas	1				1,00			
							1,00	11,33	11,33
E39370	<b>Ud Gafas contra impactos</b> Gafas contra impactos, cristal incoloro, homologadas. gafas	1				1,00			
							1,00	10,30	10,30
E39390	<b>Ud Mascarilla antipolvo</b> Mascarilla antipolvo doble filtro, homologada. Mascarillas	1				1,00			
							1,00	8,24	8,24
E39400	<b>Ud Filtro recambio mascarilla</b> Filtro recambio mascarilla para polvo y humos, homologado. Recambios	5				5,00			
							5,00	1,03	5,15
E39410	<b>Ud Protectores auditivos con arnés</b> Protectores auditivos con arnés de adaptación, homologados. Orejeras	1				1,00			
							1,00	12,36	12,36
E39490	<b>Ud Mono de trabajo de una pieza</b> Mono de trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible. Monos	3				3,00			
							3,00	22,66	67,98
E39500	<b>Ud Traje impermeable de trabajo</b> Traje impermeable de trabajo, 2 piezas en PVC. Trajes	1				1,00			
							1,00	18,54	18,54
E39520	<b>Ud Par de guantes de goma.</b> Guantes de goma en látex. Guantes ligeros	6				6,00			
							6,00	6,18	37,08
E39530	<b>Ud Par de guantes de uso general.</b> Guantes de uso general, en cuero vuelto. Guantes	3				3,00			
							3,00	13,39	40,17
E39560	<b>Ud Par de botas de agua</b> Par de botas de agua, homologadas. Botas	2				2,00			

3 de septiembre de 2020

Página 12



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

**CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 13 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020



Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

### CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	19,57	39,14
E39570	Ud Par de botas de seguridad Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.								
	Botas	2				2,00			
							2,00	36,05	72,10
TOTAL SUBCAPÍTULO SC.05 PROTECCIONES INDIVIDUALES.....									353,29
TOTAL CAPÍTULO C.09 SEGURIDAD Y SALUD.....									1.475,91

3 de septiembre de 2020

Página 13



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

**CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 14 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020



Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

**CERTIFICACIÓN**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.10 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>									
E01DTW060	ud Alquiler de contenedor residuos Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 30 km, incluso canon de gestión de residuos.								
	Contenedores	3					3,00		
								117,32	351,96
EQ RCDs	ud Equipo de limpieza y clasificación Equipo de limpieza y clasificación de residuos en obra formado por un peón dedicando 1 hora diaria. Medido por semanas.								
	Equipo clasificación	8					8,00		
								37,80	302,40
<b>TOTAL CAPÍTULO C.10 GESTIÓN DE RESIDUOS.....</b>									<b>654,36</b>

3 de septiembre de 2020

Página 14



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

**CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 15 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

OBRA:	LOCAL PARA LA JUVENTUD EN EL RECINTO DE LA ANTIGUA ESCUELA
POBLACIÓN:	HOYA GONZALO

## CERTIFICACIÓN-2 -LIQUIDACIÓN-

RESUMEN DE CAPITULOS	TOTAL EJECUTADO	PROYECTO	%
CAP. 01 EXCAVACIONES Y RELLENOS	767,27	767,27	100,00
CAP. 02 ESTRUCTURA Y HORMIGONES	5.529,63	5.529,63	100,00
CAP. 03 CUBIERTA	9.779,76	9.779,76	100,00
CAP. 04 ALBAÑILERÍA	3.685,61	3.685,61	100,00
CAP. 05 CARPINTERÍAS	1.236,54	1.236,54	100,00
CAP. 06 PAVIMENTOS EXTERIORES	2.433,80	2.433,80	100,00
CAP. 07 RIEGO	2.435,70	2.435,70	100,00
CAP. 08 JARDINERÍA	1.001,42	1.001,42	100,00
CAP. 9 GESTIÓN DE RESIDUOS	1.475,91	1.475,91	100,00
CAP. 10 SEGURIDAD Y SALUD	654,36	654,36	100,00
CAP. 11 OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,00	836,10	0,00

TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL	29.000,00 €	29.836,10 €	102,88 %
IVA, 21%	6.090,00 €	6.265,58 €	
<b>TOTAL</b>	<b>35.090,00 €</b>	<b>36.101,68 €</b>	

HOYA GONZALO, A 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Raimundo Ayuso Torres



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 16 de 17



FIRMADO POR

RAIMUNDO AYUSO TORRES  
Técnico Municipal de Urbanismo  
03/09/2020Ayuntamiento de  
HOYA-GONZALO

NIF: P0204000D

Secretaría e Intervención

Expediente 412630Y

## CERTIFICACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>									
E14ACJ0501	<b>m2 SUPLEMENTO VENTANAS</b> Suplemento de ventanas formado por persiana de lamas de aluminio lacado imitación madera con alma de espuma de poliuretano montada en sistema compacto y mosquitera enrollable sobre guías. Ventanas	2	2,00	1,50		6,00			
							6,00	94,96	569,76
E07BAT080	<b>m2 FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x29</b> Fábrica de bloques cerámicos de termoarcilla de 30x19x29 cm. preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de CARGADEROS, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según NTE-FFB-6 y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Pared medianera	1	6,00	1,00		6,00			
							6,00	31,94	191,64
E08PFM040	<b>m2 ENFOSCADO MAESTREDO-FRATASADO CEM.BL./ARENA BL.CSIV-W1 VERT.</b> Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-III/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-10, con chisteado fino, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/reglado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medianera	1	6,00	1,00		6,00			
							6,00	12,45	74,70
<b>TOTAL CAPÍTULO C.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS.....</b>									<b>836,10</b>
<b>TOTAL.....</b>									<b>29.836,10</b>

3 de septiembre de 2020

Página 15



AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO

Código Seguro de Verificación: CTAA DRAJ HXXD TPLY 3EDX

CERT-2 (Liquidación) - SEFYCU 2053721

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hoyagonzalo.sedipualba.es/>

Pág. 17 de 17